

Prüfprotokoll für Übergabeschutz (Mittelspannung)

Anlagenanschrift:	Stationsname _____			
	Straße, Hausnummer _____			
	PLZ, Ort _____			
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____			
	Telefon, E-Mail _____			
Wandler				
Fabrikat Strom _____	Fabrikat Spannung _____	Erdung Richtung <input type="checkbox"/> KA <input type="checkbox"/> Netz		
Strom Ü = ____:____	S = _____ VA	Klasse _____		
Spannung Ü = ____:____	S = _____ VA	Klasse _____		
Schutzrelais				
Relaisart _____	Softwarestand _____			
Fabrikat _____	Typ _____	Fabrik-Nr. _____		
Bestätigungsspannung _____ V	Wandler-Sekundär-Nennstrom <input type="checkbox"/> 1 A <input type="checkbox"/> 5 A			
I >	Einstellung _____ (prim _____) A _____ S			
I >>	Einstellung _____ (prim _____) A _____ S			
Zubehör				
Tatsächliche Einstellung	I > _____ A	I >> _____ A	t1 _____ s	t1 _____ s

Prüfprotokoll für Übergabeschutz (Mittelspannung)

Leiter:			
	L1 (Klemmen-Nr. _/_)	L2 (Klemmen-Nr. _/_)	L3 (Klemmen-Nr. _/_)
Ansprechwert $I > A$			
Abfallwert $I > A$			
Ansprechwert $I >> A$			
Abfallwert $I >> A$			
Prüfwert in I sec. A			
$I >$ Anspr _____ A	Auslösezeit in s		
$I >$ Abfall _____ A			
$I >>$ Anspr _____ A			
$I >>$ Abfall _____ A			
Betriebs- I [A]			
Messung (s) Grad °			
Strom K [mA]			
Spannung U [V]			
	Grad °		
Auslösung und Signal geprüft	<input type="checkbox"/>	Auslösung betätigt mi LS	<input type="checkbox"/>
Klemmen-Nr. für Auslösungen	LS: _____	Störschreiber: _____	Fernwirken: _____
Wattmetrische E-Relais			
Relaistyp _____	Relais-Nr. _____		
Wandlertyp _____	Wandlerübersetzung _____		
Einstellung primär _____	Sekundär _____		
Ansprechwert I_e _____ mA	Ansprechwert U_{en} _____ V		
Abfallwert I_e _____ mA	Abfallwert U_{en} _____ V		
Betriebsmesswerte U_{en} _____ mA	I_f _____ mA		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Ort, Datum</div> <div style="width: 30%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Unterschrift Anlagenerrichter</div> <div style="width: 30%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Unterschrift Anlagenbetreiber</div> </div>			